




버킷 운반 작업 중 끼임



재해개요


2025. 05. 00.(토) 15:54경 전남 여주시 소재
OOOO에서 로더로 굴착기 버킷을 운반하기
위해 로더 버킷에 벨트슬링을 거는 작업 중,
전진 된 로더로 인해 굴착기 버킷과 로더
버킷 사이에 협착되어 사망함.



발생원인

▶ 끼임 발생원인

- (차량계건설기계 작업계획서 미작성)
- 로더, 굴착기 등 차량계건설기계를 사용하는 작업 시, 작업 전 운행경로, 작업방법 등이 포함된 작업계획서를 작성 후 준수하여야 하나 별도의 작업방법이 지정된 작업계획서를 미작성 함.
- (중량물 취급·작업계획서 미작성)
- 버킷과 같은 중량물 취급 작업 시 중량물의 제원, 형상, 무게 등을 고려하여 중량물에 의한 협착, 낙하 등의 위험요인에 대한 예방대책을 포함한 취급·작업계획서를 작성 후 작업하여야 하나 미작성 함.



예방대책

1 차량계건설기계 작업계획서 작성

- 차량계건설기계를 사용하여 작업하는 경우, 작업 전 차량계건설기계의 종류 및 성능, 운행경로, 작업 방법 등이 포함된 작업계획서를 작성하고 근로자에게 주지시킨 후 작업을 실시하여야 함.

2 중량물 취급·작업계획서 작성

- 중량물 취급 작업 시 중량물의 형태, 무게 등을 고려하여 협착, 낙하 등의 위험을 예방할 수 있는 안전대책이 포함된 중량물 취급·작업계획서를 작성하고 근로자에게 주지시킨 후 작업을 실시하여야 함.

3 차량계건설기계 접촉방지 조치 실시(권고)

- 로더 등 차량계건설기계를 상시 운행하는 작업이 진행되는 장소에, 작업자가 출입하여 접촉 위험이 있는 경우 해당 장소에 출입금지 조치를 하여야 하고,
- 특정 작업에 있어 운전자의 시야가 제한적일 경우 유도자를 배치하여 접촉방지 조치를 실시하여야 함.

※ 본 MPS는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.