

갱폼작업 발판으로

이동 중 추락



재해개요

2025. 12. 00. (일) 09:47 경 해운대 소재의 숙박시설 신축공사 현장에서

엘리베이터 피트 내부에 있는 갱폼 작업발판으로 이동하기 위해

엘리베이터 피트의 안전 난간을 밟고 이동하던 중, 지하(6층) 바닥으로 추락함.



1

발생원인

부적절한 이동 통로 사용

- 작업장으로 이동 시 정해진 통로를 사용하도록 안전한 통로를 설치하고 항상 사용할 수 있는 상태로 유지하고,
- 떨어질 위험이 있는 통로는 사용하지 않아야 하나, 엘리베이터 피트에서 안전난간을 밟고 갱폼에 올라감.

개구부 방호조치 미흡

- 엘리베이터 피트 입구에 안전난간이 설치되어 있었으나,
- 수직형 추락방망 및 수평 추락방호망 등을 설치하지 않았음.

2

예방대책

1 안전한 통로 설치

- 근로자가 작업장으로 이동할 경우 정해진 통로를 사용하도록 안전한 통로를 설치하고,
- 항상 사용할 수 있는 상태로 유지하며 떨어질 위험이 있는 통로는 사용하지 않도록 하여야 함.

2 개구부 방호조치 철저

- 근로자가 출입할 경우 떨어질 위험이 있는 엘리베이터 피트는 사전에 수직형 추락방망을 충분한 강도를 가진 구조로 튼튼하게 설치하여야 하며,
- 작업 필요상 수직형 추락방망의 설치가 곤란한 경우에는 추락방호망을 설치하여 떨어질 위험을 예방하여야 함.

본 OPS는 동종재해예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.



고용노동부 안전보건공단



OPEN

OSHA

OSHA

OSHA