





철근 배근 작업중 떨어짐



재해개요

2025. 09. 00.(토) 09:15경 인천시 소재
공공지원 주택공사 현장에서 전이보
내부에서 보 철근배근 작업 중,
보 하부 거푸집이 설치되지 않은 개구부
를 통해 2층 바닥으로 떨어져 사망함



발생원인

▶ 개구부 등의 방호 조치 미실시

- (거푸집 미설치) 데크플레이트 보와 일반 합판 거푸집 보가 서로 겹치는 구간에 합판 거푸집 보의 하부 거푸집이 설치되지 않음
- (추락방호망 미설치) 추락할 위험이 있는 곳에서 작업하는 경우 추락방호망을 설치하여 추락 위험 방지 조치를 실시하여야 함



예방대책

1 작업 전 도면 확인

- 서로 다른 재료의 부재가 겹치는 구간(데크플레이트, 유로폼, 합판)에는 작업 실시 전 도면을 철저히 확인하고 개구부가 발생하지 않도록 관리하여야 함

2 개구부 등의 방호 조치

- (거푸집 설치) 개구부가 발생한 부위에 거푸집을 추가로 설치하거나 덮개를 설치하여 추락의 위험을 방지하여야 함
- (추락방호망 설치) 추락할 위험이 있는 곳에서 작업하는 경우 추락방호망을 설치하여 추락 위험 방지 조치를 실시하여야 함

※ 본 MPS는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.