




토류판 설치 작업 중 깔림



재해개요

2025. 5. 00.(월) 09:34경 경북 포항시
소재 0000 토목공사 현장에서
엄지말뚝(H-Pile) 사이의 토류판 설치를
위한 바닥 고르기 작업을 수행하던 중
토사 붕괴로 깔려 사망한 재해임



발생원인

▶ 흙막이 지보공 조립도 작성 미흡

- 흙막이 지보공 설치 시 토질 조건에 따른 굴착 높이 및 토류판 설치 순서 등이 포함된 조립도를 작성하여야 하나, 조립도 작성 미흡

▶ 흙막이 토류판 설치 지연

- 굴착면 붕괴를 방지하기 위하여 정해진 굴착 높이 이내로 굴착 후 즉시 토류판을 설치하여야 하나, 토류판이 설치되지 않은 상태에서 굴착하여 굴착면 토사가 붕괴



예방대책

1 흙막이 지보공 조립도 작성 철저

- 토질 조건에 따른 단계별 굴착 높이 및 토류판 설치 순서가 포함된 조립도를 작성하고, 작업자가 이를 준수하도록 관리 철저

2 토류판 적기 설치 관리 철저

- 조립도에 따른 굴착 높이 이내로 굴착 후 즉시 토류판을 설치하고, 토류판 미설치 상태로 굴착면이 노출되지 않도록 관리 철저

※ 본 MPS는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.