

⚠️ 코일 운반 작업 중 코일 사이에 끼임 ⚠️

🚧 재해개요

2025. 4. 00. (월) 16:40분경 경북 칠곡군 소재 (주)OOOO 내 철강 코일 입고장에서 재해자가 천장크레인으로 코일을 옮기는 작업 중 천장 크레인으로 옮기고 있던 코일과 바닥에 놓인 코일 사이에 끼어 사망함



📝 발생원인

- ▶ 코일을 옮기는 작업에 대한 중량물 작업계획서 작성 미흡
 - 코일에 의한 부딪힘, 끼임 등을 방지하기 위해 중량물 작업계획서에 해당 작업 장소의 출입을 통제하는 등의 대책이 반영되어 있지 않았음
- ▶ 중량물 작업 시 작업지휘자 미배치
 - 코일에 의한 부딪힘, 끼임 등 위험이 있는 경우 크레인의 이동 경로를 조정하고 위험 장소의 출입을 통제해야 할 작업지휘자가 배치되지 않았음

👷 예방대책

- 1 코일을 옮기는 작업에 대한 중량물 작업계획서 작성 철저
 - 코일에 의한 부딪힘, 끼임 등을 방지하기 위해 중량물 작업계획서에 해당 작업 장소의 출입을 통제하는 등의 대책을 반영하여야 함
- 2 중량물 작업 시 작업지휘자 배치 및 관리감독 철저
 - 작업지휘자를 배치하여 코일에 의한 부딪힘, 끼임 등 위험이 있는 경우 크레인의 이동 경로를 조정하고 출입을 통제하는 등 위험 작업에 대한 관리감독을 강화하여야 함

※ 본 MP는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.