





굴착기가 낙하시킨 토사에 맞음



재해개요

2025. 6. 00.(금) 10:51경 서울 은평구 소재
○○○현장에서, 재해자가 되메우기 구간
에서 작업 중 흙막이 배면 상부에서 굴착기
가 낙하시킨 토사에 맞아 사망함



발생원인

▶ 하부에 근로자가 있는 상태에서 토사 낙하

- 흙막이 상부에서 흙을 투하하는 작업 전 하부에서 작업하는 재해자가 위치한 구간에 흙을 투하하여, 재해자가 떨어지는 흙에 맞는 재해가 발생함



예방대책

1 되메우기 작업 계획 준수

- 되메우기 작업 중 하부에서 작업하는 근로자에게 토사 등이 낙하하는 것을 예방하기 위해 수립한 작업 계획을 준수하도록 할 것

2 낙하물 발생 위험 구간 출입 통제 실시

- 흙막이 구조물에 인접한 구간은 굴착기 선회 등으로 인해 예상치 못한 낙하물이 발생할 수 있어, 낙하물이 발생할 우려가 있는 구간에 하부 근로자가 출입하지 않도록 통제할 것을 권고함

※ 본 MPS는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.