




비계 발판 연장작업 중 떨어짐



재해개요


2025. 08. 23.(토) 08:30경 인천시 소재
단독주택 신축공사 현장에서 시스템비계
위에서 용접 작업을 위해 외부로 추가 발
판을 설치하려던 중,
중간난간대 사이를 통해 지하 1층 바닥으
로 떨어져 사망함



발생원인

▶ 추락의 방지 조치 미실시

- (시스템비계 추가 미설치) 기존 시스템비계가 1열 설치되어 있었으나, 돌출되는 구조물 설치 작업을 위한 시스템비계가 추가로 설치되지 않았음
- (작업발판 미설치) 시스템비계 외부의 작업을 위한 별도의 작업발판이 설치되지 않았음



예방대책

1 추락의 방지 조치

- 작업 시작 전 작업구간을 사전에 확인하고 근로자가 추락할 위험이 있는 장소에서 작업을 하는 경우에는 비계를 추가로 설치하여 추락 방지 조치를 하여야 함
- 작업발판의 설치가 곤란한 경우 추락방호망을 설치하거나 안전대를 착용하여 추락위험을 방지한 후 작업을 실시하여야 함

※ 본 MPS는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.