





톤백에 맞아 떨어짐



재해개요


2025. 03. 00.(수) 12:38경 전남 함평군 소재
OOOO에서 굴착기로 화물자동차 적재함에
실린 톤백을 내리기 위해 굴착기 훅에 톤백
인양걸이를 걸고 적재함 위에서 대기하던 중,
선회하는 굴착기 붐에 의해 흔들리는 톤백에
맞아 떨어져 사망함



발생원인

▶ 떨어짐 발생원인

- (신호 유도자 미지정 및 미배치)
- 작업반경 굴착기 운전자의 붐 선회 등 작업반경 내 신호 유도자 미배치
- (중량물 작업계획서 미작성)
- 중량물 취급 시 작업 시작 전 작업계획서 작성 미실시



예방대책

1 신호 유도자 지정 및 배치 철저

- 톤백 등 중량물 인양·하차 작업 시 신호유도자를 배치하여 작업반경 내 근로자 접근을 차단하고,
- 장비와 유도자의 이격거리를 확보 후 신호 업무 실시

2 중량물 작업계획서 작성

- 중량물 취급 시, 작업 전 작업위치 및 방법, 이동경로 등이 포함된 작업계획서 작성 후 작업 실시

3 안전모 착용 관리 철저

- 작업자가 추락할 위험이 있는 위치에서 작업하는 경우,
- 안전모를 착용 후 작업할 수 있도록 관리·감독 실시

※ 본 MPS는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.