





고소작업대 위에서 떨어짐



재해개요

2025. 06. 05.(목) 11:00경 전북 군산시 소재
OOOO에서 고소작업대 위에서 모터 케이싱
부식방지를 위한 테이핑 부착 작업 중 높이
약 5.5m 아래 바닥으로 떨어져 사망함.



발생원인

▶ 떨어짐 발생원인

- (고소작업대 안전난간 미설치)
- 추락 위험이 있는 고소작업대에서 작업 시, 안전난간을 설치하는 등의 추락방지조치 미실시
- (개인보호구 미착용) 작업자의 안전모, 안전대 등의 보호구 착용 관리 미실시
- (차량계 하역운반기계 작업계획서 미작성)
- 고소작업대(차량계 하역운반기계)를 사용하는 작업 시 추락 등의 위험에 대한 예방대책이 포함된 작업계획서 미작성



예방대책

1 추락방지조치 실시

- 고소작업대 작업 시 안전난간을 설치하는 등의 추락방지조치를 실시하고,
- 작업대를 정기적으로 점검하여 이상유무(안전난간 설치 상태 등) 확인 실시

2 개인보호구 착용 및 관리·감독 실시

- 고소작업대를 작업 시 작업자가 안전모, 안전대 등의 보호구를 착용하도록 하고,
- 안전대 착용 시 안전대 고리를 체결한 후 작업할 수 있도록 하여야 함.

3 차량계 하역운반기계 작업계획서 작성

- 고소작업대와 같은 차량계 하역운반기계를 사용하는 작업 시, 추락 위험에 대한 예방대책 및 운행경로, 작업방법 등이 포함된 작업계획서를 작성하고 작업을 실시하여야 함.

※ 본 MP는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.